

# CCTV and Security System Site Survey Form

গ্রাহকের নাম: \_\_\_\_\_ মোবাইল: \_\_\_\_\_

কোম্পানির নাম: \_\_\_\_\_

ইমেইল: \_\_\_\_\_

ভিজিটর ইঞ্জিনিয়ার \_\_\_\_\_ সমীক্ষার তারিখ: \_\_\_\_\_

প্রকল্প/ সাইটের ঠিকানা: \_\_\_\_\_



1. অডিও রেকর্ডিং: হ্যাঁ / না
2. নাইট ভিশন: নরমাল / কালারফুল / আইআর
3. আনুমানিক মোট ক্যামেরা: \_\_\_\_\_
4. Indoor: \_\_\_\_\_ Outdoor: \_\_\_\_\_ PTZ: \_\_\_\_\_ AI Camera: Yes / No
5. রেকর্ডিং প্রয়োজন : \_\_\_\_\_ দিন
6. আনুমানিক HDD আকার: \_\_\_\_\_ TB
7. NVR চ্যানেল : \_\_\_\_\_
8. সুইচ: 4..... / 8..... / 16..... / 24..... Port
9. কেবল পরিমাণ: Cat6 \_\_\_\_\_ coil. Power: \_\_\_\_\_ coil
10. Monitor: \_\_\_\_\_ inch. Brand: \_\_\_\_\_
11. UPS প্রয়োজন: হ্যাঁ / না
12. ইন্টারনেট: হ্যাঁ / না
13. কেবল রাউটিং: খোলা / পাইপিং / স্মার্ট ইনস্টলেশন
14. এলাকা বিশ্লেষণ: নির্মাণাধীন / প্রস্তুত / অত্যন্ত সজ্জিত

Mobile/Laptop View: Yes / No. User No: \_\_\_\_\_

Multi-User Access: Yes / No

AI Alert Notification: Yes / No

Remote Playback: Yes / No

Remote Backup: Yes / No

Camera Position Approved: Yes / No

Cable Routing Approved: Yes / No

Equipment Location Approved: Yes / No

ক্লায়েন্ট স্বাক্ষর: \_\_\_\_\_ তারিখ: \_\_\_\_\_

সার্ভে ইঞ্জিনিয়ার স্বাক্ষর: \_\_\_\_\_

Drawing


## Smart Installation and Project Handover Checklist (Standard Service Guidelines)

### A. প্রকল্প শুরু করার আগে চেকলিস্ট

1. অনুমোদিত সাইট জরিপ
2. ক্যামেরার অবস্থান ও কেবল রাউটিং ক্লায়েন্ট অনুমোদিত
3. প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ক্লায়েন্ট সহায়তার চেক (পাওয়ার/ ইন্টারনেট/ ক্যাবিনেট/ মই)
4. চালান অনুসারে পণ্য চেক/পরিমাপ

### B. স্মার্ট ইনস্টলেশন এবং পেশাদার সেটআপ

1. ক্যামেরার কভারেজ সঠিকভাবে নিশ্চিত করা
2. ক্যামেরা সোজা, ব্যালেন্সড ও ডেকোরেটিভ লুক নিশ্চিত করা
3. সব কেবল কনসিলড/পাইপ এর ভিতরে গুছানো
4. বুলবুল ও অতিরিক্ত কেবল কাটা/গুছানো
5. সকল ডিভাইস সঠিকভাবে বসানো- সোজা, ব্যালেন্সড ও ডেকোরেটিভ লুক নিশ্চিত করা
6. কানেক্টর ও RJ45 ঠিকমতো ক্রিম্প করা
7. ক্যামেরা + কেবল নম্বর অনুযায়ী লেবেলিং করা
8. ডিভাইসে কোনোরকম দাগ বা ঘসামাজা গ্রহণযোগ্য নয়
9. ওয়াটারপ্রুফ/ বডি ড্যামেজ হইলে সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে জরিমানার আওতায় আনা

### C. স্মার্ট মনিটরিং রুম সেটআপ

1. NVR সফ ও ভেন্টিলেটেড জায়গায় বসানো
2. মনিটর ঠিকভাবে সেট
3. পাওয়ার মাল্টিপ্লাগ / UPS/ ব্যাকআপ সিস্টেম চেক
4. তারগুলো টাই-কেবল দিয়ে গুছানো
5. স্থিতিশীল দীর্ঘস্থায়ী সমাধান (টেবিল না থাকলে প্রপার মাউন্ট / র্যাক)

👉 লক্ষ্য: “মনিটরিং রুম দেখলে যেন প্রফেশনাল কন্ট্রোল রুম লাগে”

### D. স্মার্ট কনফিগারেশন

1. ক্যামেরা IP অনুযায়ী সিরিয়াল সেট
2. প্রতিটি ক্যামেরার নাম সেট ( Gate Cam, Office Cam ইত্যাদি)
3. সময় ও তারিখ সঠিক সেট
4. Default Password পরিবর্তন
5. Motion Detection সেট ( AI )
6. HDD Health Check
7. Recording Mode (24/7 বা Motion) ঠিক করা
8. NVR Cloud registration
9. সফটওয়্যার আপডেট চেক
10. অটো রিবুট/মাইনটেনেন্স সেটআপ
11. Sequence Video Wall setup.



Accepted by

## E. ক্লায়েন্ট প্রশিক্ষণ এবং হস্তান্তর :

1. মোবাইল/PC অ্যাপ ইনস্টল ও লাইভ ভিউ দেখানো
2. Playback দেখানো ও Backup কিভাবে নিবে শেখানো
3. Troubleshooting বেসিক শেখানো ও Warranty বোঝানো
4. ক্লায়েন্টের নির্দেশনা ও সম্মতির ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন হয়েছে—এই মর্মে চালানে ক্লায়েন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ ও অফিসে জমা দেওয়া



## EXTRA PROFESSIONAL ADD-ONS :

- ✓ Network Diagram ড্র করে দেওয়া
- ✓ Camera Layout Map প্রিন্ট
- ✓ UPS Backup Duration উল্লেখ
- ✓ Surge Protection
- ✓ Remote Backup সেট
- ✓ User Access Level সেট
- ✓ Data Retention Days উল্লেখ

## F. After Sales Service-Support

1. ৭ দিনের মধ্যে ফলোআপ
2. সার্ভিস কার্ডের / চালানের মাধ্যমে পরবর্তী সার্ভিস ও রেকর্ড নিশ্চিত করা



Accepted by